

水利工程建设质量与安全监督书

工程名称：威海市文登区母猪河地下水库工程

项目法人（建设单位）：威海市母猪河地下水库工程筹建处

监督单位：威海市水务工程建设质量与安全监督办公室

山东省水利工程建设质量与安全监督中心站监制

填写说明

1、水利工程质量与安全监督是水利工程质量与安全监督机构根据水行政主管部门的授权，履行政府部门监督职能，对水利工程质量与安全进行的强制性监督管理，该监督管理不代替项目法人、监理、勘测设计、施工等单位的质量与安全管理的工作。

2、工程概况栏应填写项目的立项审批情况、工程主要建设内容等。

3、工程建施工期安排栏应填写总工期施工计划、年度施工计划和工程验收计划等。

4、本监督书除签名外应计算机打印。

工程名称		威海市文登区母猪河地下水库工程		建设地点	威海文登区
主管部门		威海市水务局			
项目法人	名称	威海市母猪河地下水库工程筹建处			
	法人代表	于思亭		联系电话	0631-5309767
代建单位	山东省水利工程建设监理公司				
设计单位	山东省水利勘测设计院				
监理单位	山东省水利工程建设监理公司				
施工单位	威海水利工程集团有限公司				
检测单位	山东省水利科学研究院				
主要实物工程量	新建院东、东望仙庄拦蓄工程，新建提水和取水井工程，改建山西头生产桥和院东生产桥，河道疏浚工程，新建管理设施等。	其中	土方：约 54.38 万立方米 砼及钢筋砼：约 2.7 万立方米 其它：浆砌石约 2.2 万立方米、钢筋制安 2030 吨，灌注桩 538 米等		
工期	计划开工时间	2020.11.19	计划竣工时间	2021.11.24	
初设批复概算总投资	17572 万元	建安工作量	13476.84 万元		
质量目标	合格				

工 程 概 况	母猪河地下水库工程位于母猪河流域中游，涉及文登区米山、葛家、泽头三镇。工程任务是通过新建母猪河地下水库，增加母猪河雨洪资源利用量，缓解威海市水资源供需矛盾。工程建成后，每年可向米山水库调水 1587 万立方米。 一、本次工程设计标准及规模 1、工程等级和防洪标准 工程等别为 III 等，橡胶坝、调节闸、地下截渗墙、充排水泵房等主要建筑物级别为 3 级，输水管道、取水井等次要建筑物级别为 4 级，临时性建筑物级别为 5 级。橡胶坝、调节闸工程设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 50 年一遇，消能防冲设计洪水标准为 20 年一遇。上级库橡胶坝充排水泵房设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 50 年一遇；下级库橡胶坝充排水泵房与提水泵站结合布置，设计洪水标准为 30 年一遇，校核洪水标准为 100 年一遇。 2、工程规模 工程规模为中型，分上、下级库，总库容为 2014 万立方米。 二、主要建设内容 包括：新建院东、东望仙庄拦蓄工程，新建提水和取水井工程，改建山西头生产桥和院东生产桥，河道疏浚工程，新建管理设施等。
-------------------------	--

根据国家、山东省有关规定，威海市母猪河地下水库工程筹建处（项目法人）接受威海市水务工程建设质量与安全监督办公室对威海市文登区母猪河地下水库工程建设进行质量与安全监督，及时提交下列材料：

（1）工程项目建设审批文件（复印件）；

（2）项目法人与监理、设计、施工、质量检测单位签订的合同副本（复印件）；

（3）项目法人、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量管理组织情况等资料。

项目法人代表（签名并盖章）：

填报日期：2020年11月18日



威海市水务工程建设质量与安全监督办公室成立由李宁为组长，李浩、于晓禹为成员的 威海市母猪河地下水库工程质量与安全监督项目站对本工程进行质量与安全监督，履行质量与安全监督职责，负责具体日常监督管理，制定监督计划、监督实施细则，办理质量评定项目划分确认手续，定期出具监督检查意见，列席各阶段验收会议，提交质量监督报告，核定（备）项目法人验收质量等级。

该工程确定 山东省水利科学研究院 为第三方质量检测单位，对工程进行全过程质量检测。

质量与安全监督单位负责人（签名并盖章）

日期：2020年11月18日



